

Schornsteinfegermeister  
**Karsten Patzig**  
 Brühlstr.39  
 71106 Magstadt  
 Telefon (07159)457812  
 Telefax (07159)457820

Datum der Arbeitsausführung 14.07.2015

- Überprüfung nach § 1 KÜO
- Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters  
 Karsten Patzig Brühlstr.39 71106 Magstadt  
 info@schornsteinfeger-patzig.de

Herrn  
 Rainer Schäfer,  
 Schoenblickstraße 81  
 71272 Renningen

**Ausfertigung für den Betreiber**

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:  
 Rainer Schäfer,  
 Heizraum  
 Gebäudeteil:

**Bescheinigung** über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

**Wärmeaustauscher:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Leistungsbereich/ Nennleistung  
 Viessmann, VITOLA, 707163203441, 1979 Leistung bei der Messung 29,0 kW

**Brenner:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brennerart Leistungsbereich/ Brennstoff  
 Weishaupt, WL2, 2252830, 1981 m. Gebläse 1,8-8,0 kg/h Heizöl Leistung bei der Messung

Feuerstättenart Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV Art der Anlage  
 Heizkessel  Ja  Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufüllen) Heizung mit Brauchwasser

**Überprüfungsergebnis gemäß KÜO** ( ✓ = in Ordnung, ✗ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	–	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte:		Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
– Befestigung/Abstände	✓	– in Brennerhöhe	✓	unverdünnter CO-Gehalt	35 ppm
– äußerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O <sub>2</sub> -Differenz im Ringspalt	---- %

Folgende Mängel wurden festgestellt:  
 Lufttemperatur im Ringspalt ---- °C  
 Druckdifferenz im Ringspalt ---- Pa  
 Es wurden keine Mängel festgestellt.

- Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

<b>Messergebnis gemäß 1. BImSchV:</b>				<b>Grenzwerte:</b>	Rußzahl	2	CO-Gehalt	1.300 mg/kWh	
					Ölderivate	keine	Abgasverlust	10 %	
Rußzahl-Einzelwerte	0	0	0	<b>Rußzahl - Mittelwert</b>	0	Ölderivate	Nein	CO-Gehalt	38 mg/kWh
Wärmeträgertemperatur	70 °C			Verbrennungslufttemperatur	25 °C		Abgastemperatur	183 °C	
Sauerstoffgehalt im Abgas	5,0 %			Druckdifferenz	5 Pa		<b>Abgasverlust</b>	8 %	
<input checked="" type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.							Messunsicherheit	1 %	
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht <b>nicht</b> der Verordnung, weil Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum zu wiederholen.									

Bemerkungen:

**Messgeräte-Identifikationsnummer(n)** TTAV01433873BW0415

23.07.2015  
 Datum

*K. Patzig*  
 Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Die oben genannten Mängel sind beseitigt worden.  
 Datum / Unterschrift